

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอ ท่าแพะ จังหวัด ชุมพร

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ปรับปรุงซ่อมแซมฝาดะแกรงเหล็ก ครอบรางระบายน้ำบริเวณสี่แยก ท่าข้าม หมู่ที่ ๔,๖	ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ จำนวน ๔๐ ชุด	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	✓			๒๔ ก.ค. ๖๗ – ๒๒ ก.ย. ๖๗	
2	ค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง ต่างๆ	ซ่อมแซมห้องประชุมสภา ฯ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	✓			๑๐ พ.ย. ๖๖ – ๘ ม.ค. ๖๗	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กถนนสายซอย๘ ต.ท่า ข้าม หมู่ที่ ๑๓	ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๓๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทาง ๐.๕๐ ม.รายละเอียด ตามแบบแปลนอบต.	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	✓			๓๑ ม.ค. ๖๗ – ๑๔ เม.ย. ๖๗	
4	๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กถนนสายเทพวังทอง ๒ ม. ๑๕ ต.ท่าข้าม	ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๓๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทาง ๐.๕๐ ม. ตามแบบ แปลนอบต.	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	✓			๒๕ ม.ค. ๖๗ – ๘ เม.ย. ๖๗	
5	๕.โครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย ธรรมทรายทอง หมู่ที่ ๒,๔	ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๓๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทาง ๐.๕๐ ม- รายละเอียด ตามแบบแปลนอบต.	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			๒๔ เม.ย. ๖๗ – ๗ ก.ค. ๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอ ท่าแพ จังหวัด ชุมพร

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
6	๖.โครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย นาตาโต หมู่ที่ ๒	-ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๖๘ ม.หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทาง ๐.๕๐ ม.รายละเอียด ตามแบบแปลนอบต.	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๓,๐๐.๐๐	๗,๐๐๐	✓			๑๔ ส.ค. ๖๗ – ๒๗ ต.ค. ๖๗	
7	๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายศรีสุวรรณ หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๗๑ ม.หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทาง ๐.๕๐ ม.รายละเอียด ตามแบบแปลนอบต.	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	๗,๐๐๐	✓			๑๔ ส.ค. ๖๗ – ๒๗ ต.ค. ๖๗	
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายซอย ๔ หมู่ที่ ๑๒	ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๓๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทาง ๐.๕๐ ม.รายละเอียด ตามแบบแปลนอบต.	๕๐๐,๐๐๐-	๔๙๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	✓			๓๑ ม.ค. ๖๗ – ๑๔ เม.ย. ๖๗	
9	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย ราษฎร์ร่วมใจ หมู่ที่๗	ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๗๑ ม.หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทาง ๐.๕๐ ม.รายละเอียด ตามแบบแปลนอบต.	๕๐๐,๐๐๐-	๔๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	✓			๑๗ ก.ค. ๖๗ – ๒๙ ก.ย. ๖๗	
10	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดินก้อง หมู่ที่ ๑๐	ดำเนินการก่อสร้างฐานหอถัง พร้อมติดตั้งระบบประปา หอถัง สำเร็จรูปทรงกลมแป้น ขนาด ๑๒ ลบ.ม.และงานประสานท่อ ตามแบบ อบต.กำหนด	๒๘๔,๐๐๐	๒๘๔,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๑๔ ธ.ค. ๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร

3

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
11	โครงการปรับปรุงระบบประปาประปาหมู่บ้านบ้านทุ่งน้ำผุดหมู่ที่ ๕	ดำเนินการก่อสร้างฐานหอถังพร้อมติดตั้งระบบประปา หอถังสำเร็จรูปทรงกลมแป้น ขนาด ๑๒ ลบ.ม.	๓๑๖,๐๐๐	๓๑๖,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๗ – ๑๔ ธ.ค. ๖๗	
12	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๗๑ ม.หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทาง ๐.๕๐ ม.รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	✓			๒ ส.ค. ๖๗ – ๑๕ ต.ค. ๖๗	
13	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านหาดคู หมู่ที่ ๙	ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหยอโย่ง ขนาด ๒ แรงม้า พร้อมตู้ควบคุมงานปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบปรับปรุงระบบกรองน้ำ	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			๓ เม.ย. ๖๗ – ๑๗ พ.ค. ๖๗	
14	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนสายพัฒนาภาคใต้ (สี่แยกท่าข้าม-บ้านหนองเรียง) หมู่ที่ ๑,๒,๔ กิ่งเดี่ยวสูง	-ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสี่แยกท่าข้าม-บ้านหนองเรียง แบบกิ่งเดี่ยว สูง ๙ ม.ขนาด ๑๕๐ วัตต์ ตามบัญชีวิศวกรรมไทย จำนวน ๑๓๗ ต้น	๖,๙๑๔,๐๐๐	๖,๙๑๐,๐๐๐	๔,๐๐๐	✓			๖ ม.ค. ๖๗ – ๓ มิ.ย. ๖๗	(โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายธรรมทรายทอง หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๘ ม. หรือมีพื้นที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๙๐ ตรม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ม.	๕๐๐,๐๐๐-	๔๙๙,๘๐๐	๒๐๐	✓			๑๙ มิ.ย. ๖๗ – ๑ ก.ย. ๖๗	(จ่ายขาดเงินสะสม)

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

4

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในเขา หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๓ ม. หรือมีพื้นที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๙๒ ตรม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ม.	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			๑๙ มิ.ย. ๖๗ – ๑ ก.ย. ๖๗	(จ่ายขาดเงินสะสม)
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศรีวังค์ หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๒ เมตร หนา ๐.๑๕ หรือมีพท.ไม่น้อยกว่า ๖๘๘ ตรม. สำเร็จลู่วางตามมาตรฐานงานที่กำหนดไว้ -ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๐	✓			๑๗ ก.ค. ๖๗ – ๒๙ ก.ย. ๖๗	(จ่ายขาดเงินสะสม)
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาพัฒนา ๓ หมู่ที่ ๘	-ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๓๗ ม.หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทาง ๐.๕๐ ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๘๕ตรม. รายละเอียดตามแบบแปลนอบต	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	✓			๓๐ เม.ย. ๖๗ – ๑๓ ก.ค. ๖๗	(จ่ายขาดเงินสะสม)

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร

5

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ๗๐ พรรษา หมู่ที่ ๙	ถนนคสล.กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๐๘ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวไม่น้อยกว่า ๘๓๒ ตรม.ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๖๐๐,๐๐๐	๔๐๗,๖๘๐	๑๙๒,๓๒๐	✓			๑๙ มิ.ย. ๖๗ – ๑ ก.ย. ๖๗	(จ่ายขาดเงินสะสม)
20	๒๐.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ดินก้อง-กรายทอง หมู่ที่ ๑๐	-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๕ ตารางเมตร	๗๕๐,๐๐๐	๕๗๔,๐๐๐	๑๗๖,๐๐๐	✓			๓๑ ก.ค. ๖๗ – ๑๓ ต.ค. ๖๗	(จ่ายขาดเงินสะสม)
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหาดส้มแป้น - คลองพาว	ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๗๑ ม.หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทาง ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๘๔ ตรม.	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๐	✓			๑๙ เม.ย. ๖๗ – ๒ ก.ค. ๖๗	(จ่ายขาดเงินสะสม)
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย ๕ หมู่ที่ ๑๒	-ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๓๗ ม.หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทาง ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๘๕ ตรม. รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			๔ พ.ค. ๖๗ – ๑๗ ก.ค. ๖๗	(จ่ายขาดเงินสะสม)

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร

6

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย ๗ หมู่ที่ ๑๓	ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๓๖ ม.หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทาง ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตรม.	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			๒๔ เม.ย. ๖๗ – ๗ ก.ค. ๖๗	(จ่ายขาดเงินสะสม)
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สปก.-ในระแ หมู่ที่ ๑๕	-ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๓๖ ม.หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทาง ๐.๕๐ ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตรม.	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๐	✓			๑๙ เม.ย. ๖๗ – ๒ ก.ค. ๖๗	(จ่ายขาดเงินสะสม)
25	จัดซื้อถังกรองสนิมเหล็ก หมู่ที่ ๘	จัดซื้อถังกรองสนิมเหล็กเพื่อใช้กับประปาหมู่บ้าน (ประปาทุ่งไผ่) ขนาด ๗ ลบม./ชั่วโมง	๗๑,๕๐๐	๗๑,๕๐๐	๐	✓			๑๗ ก.ค. ๖๗ – ๑๕ ก.ย. ๖๗	(จ่ายขาดเงินสะสม)
26	โครงการจัดซื้อกล้อง CCTV	จัดซื้อกล้อง CCTV ติดกล้องตามจุดเสี่ยงและโรงเรียนในพื้นที่ตำบลท่าข้ามจำนวน ๑๔ ตัว	๑๖๘,๐๐๐	๑๖๖,๙๕๐	๑,๐๕๐	✓			๑๑ มิ.ย. ๖๗ – ๑๐ ก.ค. ๖๗	(จ่ายขาดเงินสะสม)

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
27	โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๓๙๐๐๖ สาย สปก.ม.๑๑,๑๕บ้านหาดส้ม แป้น	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๒,๔๗๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๒,๓๗๕ ตร.ม.	๘,๙๗๓,๐๐๐	๘,๑๖๘,๖๘๐	๘๐๔,๓๒๐	✓			๙ ก.ค. ๖๗ – ๔ ม.ค. ๖๘	(เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

8

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากร

แผนงาน แผนงานบริการงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการเลือกตั้งท้องถิ่น	ดำเนินการเลือกตั้ง ส.อบต. และผู้บริหารท้องถิ่นตาม ระเบียบที่กำหนด	๕,๐๐๐	ไม่ดำเนินการ เนื่องจากไม่มี การเลือกตั้ง	๕,๐๐๐			✓	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	
2	โครงการสำรวจความพึงพอใจ ของประชาชนที่มาใช้บริการ	จ้างเหมาสถาบันที่เป็นกลางเพื่อ สำรวจความพึงพอใจของ ประชาชนที่มาใช้บริการของ อบต.ท่าข้าม	๒๕,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓			๑ มิ.ย. ๖๗ - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	
3	โครงการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร ท้องถิ่น	จัดอบรมความรู้เรื่องกฎหมายที่ ควรรู้แก่เจ้าหน้าที่และส.อบต.	๕๐,๐๐๐	๑๓,๖๒๐	๓๖,๓๘๐	✓			๘ มี.ค. ๖๗	
4	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิ.ย. ๒๕๖๗ อำเภอท่าแซะ	อุดหนุนงบประมาณให้อำเภอท่า แซะ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ พิธี ทางศาสนา พิธีตักบาตรตอนเช้า กำหนดการตามให้อำเภอกำหนด	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	✓			๓ มิ.ย. ๖๗	
5	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระ ราชสมภพของสมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวงและวัน แม่แห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	อุดหนุนงบประมาณให้อำเภอท่า แซะ จัดพิธี เฉลิมพระ ชนมพรรษาพิธีทางศาสนาตัก บาตรตอนเช้ากำหนดการตามที่ อำเภอกำหนด	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	✓			๑๒ ส.ค. ๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร

9

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงาน แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการจิตอาสาพัฒนา (งาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	-กิจกรรมจิตอาสาตามวาระและ โอกาสในวันสำคัญต่างๆ -กิจกรรมกำจัดวัชพืช -ฯลฯ	๒๕,๐๐๐	๘,๓๐๕	๑๖,๖๙๕	✓			๒๘ ก.ค. ๖๗	
2	ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่	ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน ๑๓ ราย เช่นกรณีลมพัดบ้าน หลังคาเสียหาย ครุฑเรือนได้รับความ เสียหาย	๓๐,๐๐๐	๕๑,๐๗๘	- ๒๑,๐๗๘	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	โอน งบประมาณ มาเพิ่มเติม
3	โครงการซ่อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ฝึกอบรมการช่วยเหลือและ บรรเทาเหตุร้ายให้แก่ อป พร.และผู้สนใจเพื่อไว้ปฏิบัติ หน้าที่ช่วยเหลือประชาชน	๒๘,๐๐๐	๐	๒๘,๐๐๐			✓	ไม่ดำเนินการเนื่องจากโอนไป ตั้งเป็นรายการใหม่โครงการ ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	
4	๔.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	ฝึกอบรมการช่วยเหลือและ บรรเทาเหตุร้ายให้แก่ จิต อาสาและผู้สนใจเพื่อไว้ ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ ประชาชน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓	ไม่ดำเนินการเนื่องจากโอนไปตั้ง เป็นรายการใหม่โครงการ ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงาน แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
5	โครงการป้องกันอุบัติเหตุทาง ท้องถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ (งานจราจร) -เทศกาลวันปีใหม่ -เทศกาลสงกรานต์	จัดตั้งด่านตรวจความปลอดภัย บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหนอง เรือในเทศกาลปีใหม่และ เทศกาลสงกรานต์	๒๐,๐๐๐	๕๔,๓๘๙ (-เทศกาลปี ใหม่ ๓๒,๖๐๘ บาท -เทศกาล สงกรานต์ ๒๑,๗๘๑ บาท	- ๓๔,๓๘๙	✓			๒๙ ธ.ค. ๖๖ – ๔ ม.ค. ๖๗ ๑๑ เม.ย. ๖๗ – ๑๗ เม.ย. ๖๗	โอน งบประมาณ มาเพิ่มเติม
6	โครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนจำนวน ๑ ครั้ง	๔๐,๓๐๐	๔๐,๓๐๐	๐	✓			๑๙-๒๑ มี.ค.๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอ ท่ามะแซ จังหวัด ชุมพร

11

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงาน แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ การทำงานของนักเรียน นักศึกษา	จ้างนักเรียนทำงานช่วงปิดเทอม จำนวน ๙ คน	๓๐,๐๐๐	๓๑,๘๒๐	- ๘๒๐	✓			๒๗เม.ย. -๗ พ.ค.๖๗	โอน งบประมาณ มาเพิ่มเติม
2	โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก แห่งชาติ	จัดกิจกรรมงานวันเด็กที่ทำการ อบต.ท่าข้าม กิจกรรมนาวาพา โชค การแสดงของเด็กบนเวที ฯลฯ	๑๒๐,๐๐๐	๑๗๖,๗๙๙	- ๕๖,๗๙๙	✓			๑๓ ม.ค. ๖๗	โอน งบประมาณ มาเพิ่มเติม
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น (จำนวนเด็ก ณ วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๖๖	เด็กได้รับอาหารกลางวัน ค่า จัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือ เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่า เครื่องแบบนักเรียน ครบถ้วน ถูกต้องตามที่ระเบียบกฎหมาย กำหนดให้ไว้	๓๒๒,๖๖๙	๒๘๓,๙๗๖	๓๘,๖๙๓	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดหนองเรือ (จำนวนเด็ก ณ วันที่ ๑๒ มิ.ย.๖๖	เด็กได้รับอาหารกลางวัน ค่า จัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือ เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่า เครื่องแบบนักเรียน ครบถ้วน ถูกต้อง	๗๗๘,๕๐๗	๓๗๓,๖๓๑	๔๐๔,๘๗๖	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	
5	อาหารเสริม (นม) ศพด.	เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสอง ศูนย์ได้กินนมทุกคน	๑๑๙,๑๐๘. ๖๐	๑๕๑,๙๕๗. ๐๙	๓๒,๘๔๘.๔๙	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	โอน งบประมาณ มาเพิ่มเติม

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร

12

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงาน แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
6	ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาใน พื้นที่ตำบลท่าข้ามได้รับนม โรงเรียนทุกคนตามจำนวนที่ โรงเรียนได้รายงานไว้ในระบบ	๑,๐๕๐,๔๙ ๘.๘	๘๙๑,๙๒๓. ๑๖	๑๕๘,๕๗๕.๖ ๔	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	
7	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านเขาปาง (จำนวนเด็ก ณ วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๖๖)	เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ได้รับอาหารกลางวันทุกคน	๑๙๔,๔๐๐	๙๐,๐๐๐	๑๐๔,๔๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	
8	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหนอง เรือ (จำนวนเด็ก ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖)	เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ได้รับอาหารกลางวันทุกคน	๑,๐๓๔,๐๐๐	๑,๐๓๔,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	
9	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนบ้าน หัววัว (จำนวนเด็ก ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖)	เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ได้รับอาหารกลางวันทุกคน	๓๑๘,๖๐๐	๓๑๘,๖๐๐	๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	
10	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหาด ส้มแป้น (จำนวนเด็ก ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖)	เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ได้รับอาหารกลางวันทุกคน	๖๔๒,๔๐๐	๖๑๑,๖๐๐	๓๐,๘๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร

13

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงาน แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
11	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหาดหงส์ (จำนวนเด็กเด็ก ณ วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๖	เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาได้รับอาหารกลางวันทุกคน	๓๘๓,๔๐๐	๓๗๒,๖๐๐	๑๐,๘๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงาน แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจสุนัขแมว	จ้างบุคลากรสำรวจจำนวนสุนัขและแมวในตำบลท่าข้ามตัวละ ๖ บาท จำนวน ๓,๑๐๐ ตัว (สุนัข ๑,๖๐๐ บาท แมว ๑,๕๐๐ ตัว)เพื่อลงระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies on data	๒๓,๕๐๐	๙,๖๐๐	๑๓,๙๐๐	✓			๑๗มี.ค. ๖๗-๓๑ มี.ค.๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอ ท่าแพ จังหวัด ชุมพร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงาน แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
2	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ ฉีดตัว ละ ๓๕ บาทสุนัขและแมวได้รับ การฉีดวัคซีน จำนวน ๓,๑๐๐ ตัว	๑๒๕,๐๐๐	๑๐๔,๐๙๘	๒๐,๙๐๔	✓			๑ มี.ค. ๖๗ - ๙ เม.ย. ๖๗	
3	โครงการควบคุมโรคสารไอโอดีน	จัดโครงการฝึกอบรมผู้เข้าร่วม อบรมจำนวน ๒๕ คน	๒,๘๗๕	๒,๘๗๕	๐	✓			๙ ก.ค. ๖๗	
4	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ตามโครงการพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข สมเด็จพระเจ้าลูก เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	ตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้นให้แก่ ประชาชน เช่น ตรวจความ สมบูรณ์ของเลือด ตรวจไขมันใน ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๓๖๕ คน	๒๑๙,๕๗๕	๒๑๙,๕๗๕	๐	✓			๒๙-๓๐ มี.ย. ๖๗ และ ๑-๒ ก.ค. ๖๗	
5	โครงการปรับปรุงภาวะ โภชนาการและสุขภาพของเด็ก ของพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	จัดโครงการฝึกอบรมผู้เข้าร่วม อบรมจำนวน ๓๐๘ คน	๗๕,๑๑๕	๖๕,๑๓๐	๙,๙๘๕	✓			๓-๑๕ ส.ค. ๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร

15

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงาน แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
6	๖.โครงการอบรมหมอบ้านใน พระราชประสงค์	อบรมความรู้เกี่ยวกับการ รักษาพยาบาลเบื้องต้นและ นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง - ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการ รักษาโรคอย่างง่ายและสามารถ เผยแพร่ความรู้ได้ ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๓๕ คน	๒,๔๓๕	๒,๔๓๕	๐	✓			๓ ก.ค. ๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอ ท่ามะมะ จังหวัด พนมพร

16

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงาน แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	๑.โครงการพัฒนาทักษะกลุ่มอาชีพ	โครงการพัฒนาทักษะกลุ่มอาชีพ (กิจกรรมข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า และกิจกรรมน้ำพริกเห็ดนางฟ้า) กิจกรรมข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า ดำเนินกิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนบ้านหนองเรือ หมู่ที่ ๑๔ ผู้เข้าร่วม จำนวน ๕๑ คน ดังนี้ ๑.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านหนองเรือ จำนวน ๓๕ คน ๒. ครู โรงเรียนบ้านหนองเรือ จำนวน ๕ คน ๓. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๑ คน กิจกรรมน้ำพริกเห็ดนางฟ้า ดำเนินกิจกรรมในวันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ผู้เข้าร่วม จำนวน ๔๑ คน ดังนี้ ๑. สตรีตำบลท่าข้าม จำนวน ๓๐ คน ๒. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๑ คน	๔๐,๐๐๐	๓๑,๓๕๐	๘,๖๕๐	✓			๒๒ ก.พ. ๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

17

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงาน แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	๑.โครงการคัดแยกขยะชุมชน	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การ คัดแยกขยะ แก่ผู้นำ ๓๐ คน และผู้เกี่ยวข้อง ๒๐ คน	๓๐,๐๐๐	๑๐,๔๙๐	๑๙,๕๑๐	✓			๑๙ เม.ย. ๖๗	
2	๒.ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย อาคารสำนักงาน	ติดตั้งบ่อดักไขมัน จำนวน ๑ จุด ที่ทำการอบต.ท่าข้าม	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
 แผนงาน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	๑.โครงการจัดประชุมประชาคม ตำบล	จัดประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ๑ ครั้ง เพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๗	๑๕,๐๐๐	๕,๑๘๕	๙,๘๑๕	✓			๑๙ ก.พ. ๖๗	
2	๒.โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ยา เสพติด โรงเรียนท่าข้ามวิทยา จำนวน ๔๔๐ คน	๒๐,๐๐๐	๙,๙๗๐	๑๐,๐๓๐	✓			๒๘ มี.ย. ๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอ ท่าแพะ จังหวัด ชุมพร

18

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงาน แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	๑.โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาภาคประชาชน	เข้าร่วมการแข่งขันหน่วยงานอื่นๆ เช่น กีฬาหาดพันไกรคัพ กีฬาอบจ.คัพประจำปี ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐	๗๐,๖๔๙	๔๐,๖๔๙	✓			๒๓ เม.ย. ๖๗ – ๒๓ พ.ค. ๖๗	โอนงบประมาณมาเพิ่มเติม
2	๒.โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา	กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา จำนวน ๗ วัด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๖๐ คน	๓๐,๐๐๐	๑๗,๖๐๐	๑๒,๔๐๐	✓			๒๑ ก.ค. ๖๗	
3	๓.โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	กิจกรรมลอยกระทง ประกวดกระทง แสงสีไฟ ทำน้ำ เวที นักร้อง จุดเช็คอินถ่ายรูป	๕๐,๐๐๐	๗๐,๗๘๐	๒๐,๗๘๐	✓			๒๗ พ.ย. ๖๖	โอนงบประมาณมาเพิ่มเติม
4	๔.โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	กิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุ สรงน้ำพระ	๓๐,๐๐๐	๒๘,๓๗๐	๑,๖๓๐	✓			๑๐ เม.ย. ๖๗	
5	๕.โครงการส่งเสริมการแข่งขันเรือยาวประเพณี	เข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขงชิงธงกับอบจ.ชุมพร ประเภทเรือยาวผู้นำ ๓๒ ฝีพาย ๑๖ ฝีพาย	๗๐,๐๐๐	๑๖๗,๐๐๐	๙๗,๐๐๐	✓			๑๑ ก.ย. ๑๕ ก.ย. ๖๗	โอนงบประมาณมาเพิ่มเติม
6	๖.โครงการสืบสานงานประเพณีขึ้นถ้ำรับร่อปิดทองพ่อปู่หลักเมือง	กิจกรรมจัดสถานที่สวยงามงานประเพณีขึ้นถ้ำ ขบวนแห่ การแสดงพิธีเปิด ฯลฯ	๗๐,๐๐๐	๕๐,๙๓๕	๑๙,๐๖๕	✓			๒๘ เม.ย.-๗ พ.ค. ๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอ ท่าแพะ จังหวัด ชุมพร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงาน แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	๑.โครงการส่งเสริมการเกษตรวิถีเศรษฐกิจพอเพียง	ปลูกพืชสมุนไพร/ผักสวนครัว ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔๐ คน ดังนี้ ๑. ผู้บริหาร และข้าราชการ องค์การ บริหารส่วนตำบลท่าข้าม จำนวน ๒๐ คน ๒. พนักงาน จ้าง องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าข้าม จำนวน ๒๐ คน ดำเนินกิจกรรมในวัน พฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ อบต.ท่าข้าม	๑๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	✓			๘ ส.ค. ๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอ ท่ามะเข้ จังหวัด ชุมพร

20

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการท่องเที่ยว

แผนงาน แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	๑.โครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่องการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านหาดหงษ์ จำนวน ๖๐ คน	๑๐,๐๐๐	๕,๔๒๕	๔,๕๗๕	✓			๑๖ ก.พ. ๖๗	