



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะ เวลา ดำเนินการ	ห นั ว ย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเขาช่อง ม. ๑๐ ต.ท่าข้าม	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	✓			๒๐ ม.ค.-๑๙ เม.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายซอย ๑๐ ม. ๑๓ ต.ท่าข้าม	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐	✓			๙ ม.ย.-๒๒ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเทพวังทอง ๒ ม. ๑๕ ต.ท่าข้าม	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐	✓			๒๐ ม.ค.-๑๙ เม.ย. ๖๖	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายประชาชื่น ม. ๙ ต.ท่าข้าม	๔๖๒,๐๐๐	๔๖๒,๐๐๐.๐๐	๐	✓			๑๒ ก.ค.-๒๔ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายราษฎร์อุทิศ ม. ๓ ต.ท่าข้าม	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	✓				กองช่าง	
๖	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักริมถนนสายพัฒนาภาคใต้ หมู่ที่ ๔	๑,๒๕๘,๐๐๐	๐.๐๐			✓			กองช่าง	อยู่ระหว่างพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง

[illegible]

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กถนน สายเขาช่อง ม. ๑๐ ต. ท่าข้าม	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	✓			๒๐ ม.ค.-๑๙ เม.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กถนน สายซอย ๑๐ ม. ๑๓ ต.ท่า ข้าม	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐	✓			๙ ม.ย.-๒๒ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กถนน สายเทพวังทอง ๒ ม. ๑๕ ต.ท่าข้าม	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐	✓			๒๐ ม.ค.-๑๙ เม.ย.๖๖	กองช่าง	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กถนน สายประชาชื่น ม. ๙ ต.ท่า ข้าม	๔๖๒,๐๐๐	๔๖๒,๐๐๐.๐๐	๐	✓			๑๒ ก.ค.-๒๔ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย ราษฎร์อุทิศ ม. ๓ ต.ท่าข้าม	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐	✓			๑๒ ก.ค.-๒๔ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๑๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักริมถนนสาย พัฒนาภาคใต้ หมู่ที่ ๔	๑,๒๕๘,๐๐๐	๐.๐๐	๑,๒๕๘,๐๐๐		✓			กองช่าง	พิจารณา ผลการ จัดซื้อจัด จ้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย เมน ๒ (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๑๐,๑๑,๑๓ ต.ท่าข้าม อ. ท่าแซะ จ.ชุมพร	๓,๑๖๖,๐๐๐ (โครงการเงิน อุดหนุนงบรองวิษณุ ฯ)	๒,๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๙๐๖,๐๐๐	✓			๒๙ เม.ย.-๒๖ ส.ค.๖๖	กองช่าง	
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สาย รพช.เขา เหลียง หมู่ที่ ๘ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง หินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๑๗๕ ตารางเมตร	๓,๐๕๖,๐๐๐.๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะ กิจฯ)	๒,๐๙๘,๐๐๐	๙๕๘,๐๐๐	✓			๕ ก.ย.๖๖-๒ ม.ค.๖๗	กองช่าง	
๒๐	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้าน หัววาว หมู่ที่ ๗	๑๔๐,๐๐๐ (เงินทุนสำรอง เงินสะสม)	๑๔๐,๐๐๐	๐	✓			๑๐ มิ.ย.- ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย เมน ๒ หมู่ที่ ๑๐,๑๑,๑๓	๒,๒๖๐,๐๐๐ (เงินทุนสำรอง เงินสะสม)	๒,๒๖๐,๐๐๐	๐	✓			๒๙ เม.ย.-๒๖ ส.ค.๖๖	กองช่าง	
๒๒	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนสายละหาร หมู่ที่ ๖	๑๖๐,๐๐๐ (เงินทุนสำรอง เงินสะสม)	๑๕๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			๓๐ มิ.ย.-๒๘ ส.ค.๖๖	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๓	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	✓			๒๘ กรกฎาคม ๖๖	สำนักปลัด	
๒๔	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	✓			๑๒ สิงหาคม ๖๖	สำนักปลัด	
๒๕	โครงการจัดวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๐	✓			๒๓ ตุลาคม ๖๕	สำนักปลัด	
๒๖	โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๐	✓			๑๓ ตุลาคม ๖๕	สำนักปลัด	
๒๗	โครงการจัดงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ๖ เมษายน	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๐	✓			๖ เม.ย.๖๖	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ห นั ว ย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๘	โครงการจัดงานวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓		๕ ธ.ค.๖๕		สำนักปลัด	
๒๙	โครงการจัดงานวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าฯพระบรม ราชินี” ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖” อ.ท่าแซะ จ. ชุมพร	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	✓		๓ มิ.ย. ๖๖		สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๐	โครงการจิตอาสาพัฒนา (งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย)	๒๕,๐๐๐	๑๖,๕๐๔.๑๒	๘,๔๙๕.๘๘	✓			๕ ก.พ. ๖๖ ๒๘ ก.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๓๑	ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓		สำนักปลัด	
๓๒	โครงการซ่อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	๒๘,๐๐๐	๐	๒๘,๐๐๐			✓		สำนักปลัด	
๓๓	โครงการฝึกอบรม หลักสูตรชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติประจำ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย)	๒๐,๐๐๐	๑๒,๘๘๘.๖๐	๗,๑๑๑.๔๐	✓			๑ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๓๔	จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับ สนับสนุนการดำเนินการ ตามภารกิจป้องกันและ ควบคุมไฟฟ้าของอปท.	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๐	✓			๑๔ มี.ค. ๓๑ มี.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๓๕	โครงการป้องกันอุบัติเหตุ ทางท้องถนนในช่วง เทศกาลสำคัญ -เทศกาลวันปีใหม่ -เทศกาลสงกรานต์	๒๐,๐๐๐	๓๑,๑๑๙	-๑๑,๑๑๙	✓			-๒๘ ธ.ค. ๖๕-๒ ม.ค. ๖๖ -๑๐ เม.ย.-๑๖ เม.ย. ๖๖	สำนักปลัด	(งาน จราจร)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๖	โครงการจัดกิจกรรมงาน วันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๑๗๖,๑๘๐.	-๑๗๖,๑๘๐	✓			๑๔ ม.ค.๖๖	สำนักปลัด	
๓๗	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๑๒๖,๕๘๒	๖๐,๘๗๒	๖๕,๗๑๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๓๘	ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๔๗,๖๑๔	๔๓,๙๑๑ (-ศพด.วัดหนอง เรือ ๔,๐๔๖.๕๐ บาท/-ศพด.บ้าน หาดส้มแป้น ๑๙,๘๖๔.๕๐ บาท	๓,๗๐๓.	✓			๑ ต.ค. ๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๓๙	ค่าอาหารกลางวันเด็ก นักเรียนของศพด.	๕๐๐,๗๘๐	๕๔๘,๔๗๑	-๔๗,๖๙๑	✓			๑ ต.ค. ๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๔๐	โครงการสำหรับส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษา ท้องถิ่น	๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก เจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมการ ทบทวนงาน ฝึกอบรมแล้ว	๕,๐๐๐			✓		สำนักปลัด	

แผนงานการศึกษา

[illegible]

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๗	ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจ สุนัข/แมว	๒๑,๐๐๐	๗,๔๗๐	๑๓,๕๓๐	✓			๑ ม.ค.-๓๐ เม.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๔๘	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัข บ้า	๑๐๕,๐๐๐	๗๑,๑๓๒	๓๓,๘๖๘	✓			๑ ม.ค.-๓๐ เม.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๔๙	โครงการรณรงค์รณรงค์ ส่วนท้องถิ่นและปศุสัตว์ ร่วมใจ ป้องกันภัยโรคพิษ สุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	✓			๒๕ มิ.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๕๐	โครงการให้บริการ การแพทย์ฉุกเฉินตำบลท่า ข้าม	๑๔๔,๐๐๐	ดำเนินการโดยไม่ ใช้งบประมาณ	๑๔๔,๐๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๕๑	โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่	๒๙๗,๒๒๕	๒๙๗,๒๒๕	๐	✓			๑ พ.ค.-๓๑ ส.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๕๒	โครงการ อบรมหมอ หมู่บ้านในพระราช ประสงค์ หมู่ที่ ๒	๒,๕๖๐	๒,๕๖๐	๐	✓			๒๑ พ.ค. ๖๖	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๓	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่	๕๐,๐๐๐	๙,๐๐๐	๔๑,๐๐๐	✓			๒๘ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๕๔	โครงการช่วยเหลือในการ ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่ อาศัยให้คนพิการ	๑๒๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนจาก พมจ.)	๑๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๕	โครงการจัดประชุม ประชาคมตำบล	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐	✓			๒๓ มิ.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๕๖	โครงการรณรงค์ต่อต้านยา เสพติด	๓๐,๐๐๐	๙,๙๔๕.๐๐	๒๐,๐๕๕	✓			๒๒ ส.ค. ๖๖	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๗	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาตำบลประจำปี	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐			✓		สำนักปลัด	
๕๘	โครงการส่งเสริมการ แข่งขันกีฬาภาคประชาชน	๓๐,๐๐๐	๔๙,๒๗๕	-๑๘,๒๗๕	✓			เดือน มีนาคม เดือนเมษายน เดือนสิงหาคม	สำนักปลัด	
๕๙	โครงการจัดกิจกรรมเนื่อง ในวันเข้าพรรษา	๓๐,๐๐๐	๒๐,๒๙๕.	๙,๗๐๕	✓			๒๗ ก.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๖๐	โครงการจัดงานประเพณี วันลอยกระทง	๕๐,๐๕๐	๑๕๙,๗๗๐	-๑๐๙,๗๒๐	✓			๘ พ.ย.๖๕	สำนักปลัด	
๖๑	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์	๕๐,๐๐๐	๑๑,๓๓๕.	๓๘,๖๖๕	✓			๑๔ เม.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๖๒	โครงการส่งเสริมการ แข่งขันเรือยาวประเพณี	๗๐,๐๐๐	๑๒๗,๔๕๐	-๕๗,๔๕๐	✓			๑๔ ก.ย.๑๘ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๖๓	โครงการสืบสานงาน ประเพณีขึ้นถ้ำรับร้อปิด ทองพ่อปู่หลักเมือง	๗๐,๐๐๐	๕๔,๑๔๐	๑๕,๘๖๐	✓			๑๑ เม.ย.๒๐ เม.ย.	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖๔	โครงการส่งเสริม การเกษตรวิถีเศรษฐกิจ พอเพียง	๑๐,๐๐๐	๙,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	✓			๒๔ ส.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๖๕	โครงการหนุนน้อยปลูกผัก สวนครัว เพื่อสร้างความ มั่นคงทางอาหาร	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓			๑๘ มี.ค. ๖๖	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖๖	โครงการพัฒนากลุ่มทักษะ อาชีพ	๒๗,๐๐๐	๒๗,๑๔๐	-๑๔๐	✓			๒๒ พ.ค.๖๖	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการท่องเที่ยว แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖๗	โครงการคัดแยกขยะ ชุมชน	๓๐,๐๐๐	๙,๑๒๐	๒๐,๘๘๐	✓			๓๐ มิ.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๖๘	โครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	๖,๐๖๐	๓,๙๔๐	✓			๑๖ มิ.ย. ๖๖	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖๙	จ้างนักศึกษาฝึกงาน	๓๐,๐๐๐	๒๒,๙๓๓	๗,๐๖๗	✓			๑ เม.ย. ๒๕ ๖๖	สำนักปลัด	
๗๐	โครงการสำรวจความพึง พอใจของประชาชนที่มา ใช้บริการ	๒๐,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	-๓,๐๐๐	✓			๑ มิ.ย. ๓๑ ส.ค. ๖๖	กองคลัง	
๗๑	โครงการเลือกตั้งท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓			
๗๒	โครงการพัฒนาความรู้ ความสามารถของ บุคลากรท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐			✓			
	รวม ๗๒ โครงการ	๓๑,๒๒๙,๒๕๐	๑๕,๓๐๐,๕๖๖.๓๕	๑๖,๔๒๘,๖๘๓.๖๕						

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ไม่สามารถดำเนินการได้ ๖ โครงการ เกี่ยวเนื่องการนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในระดับพื้นที่และพัฒนาด้านอื่นๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดในการดำเนินโครงการให้ทันในห้วงงบประมาณและแผนการดำเนินงาน แต่ในด้านของการเบิกจ่ายงบประมาณนั้นดำเนินการได้ ร้อยละ ๑๐๐ ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ

๑.กำหนดห้วงเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน/โครงการ

๒.ผู้บริหารเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน